

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4176-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Złotów: Roboty budowlane
2021/S 005-004176**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 570231293

Adres pocztowy: ul. Wodociągowa 1A

Miejscowość: Złotów

Kod NUTS: PL411 Pilski

Kod pocztowy: 77-400

Państwo: Polska

E-mail: dyrektor@wodociagi.zlotow.pl

Tel.: +48 672632525

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wodociagi-zlotow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie

Numer referencyjny: MZWik/3/2018

II.1.2) Główny kod CPV

45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45251220 Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytworzenia

45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71315300 Usługi opomiarowania dla budownictwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411 Piłski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Złotów

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:

- 1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a także dróg wewnętrznych;
- 2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania lub zagospodarowania na cele rolnicze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, w SIWZ, we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami producentów oraz aktualną wiedzą techniczną.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Koniec: 31/12/2020

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0034/17

Sekcja IV: Procedura

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 242-553484](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 19/DT/18

Nazwa:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

29/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: ATA Technik Sp. z o.o. Sp. S.K.A.
Adres pocztowy: os. Cechowe 31
Miejscowość: Budzyń
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-840
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

- V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**
Całkowita wartość zamówienia: 28 870 081.18 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.3) **Informacje dodatkowe:**

- VI.4) **Procedury odwoławcze**

- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

- VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
05/01/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

- VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

- VII.1.1) **Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

- VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45251220 Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71315300 Usługi opomiarowania dla budownictwa

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411 Piłski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Złotów

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:

- 1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a także dróg wewnętrznych;
- 2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania lub zagospodarowania na cele rolnicze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, w SIWZ, we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami producentów oraz aktualną wiedzą techniczną.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Koniec: 31/12/2020

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 28 870 081.18 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: ATA Technik Sp. z o.o. Sp. S.K.A.

Adres pocztowy: os. Cechowe 31

Miejscowość: Budzyń

Kod NUTS: PL411 Piłski

Kod pocztowy: 64-840

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Aneks nr 5 z 29.12.2020 do umowy: Na podstawie protokołu konieczności nr 3 rozszerzono zakres umowy o likwidację kolizji SN z istniejącą infrastrukturą energetyczną Enea Operator (kolizja z rozdzielnią średniego napięcia w budynku energetycznym nr 22) – roboty dodatkowe.

Aneks nr 7 z 29.12.2020 do umowy: Zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy na: do 30.6.2021. Zmiana terminu realizacji wynika z okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć. Były to okoliczności związane z wystąpieniem pandemii COVID-19:

— nieobecność osób uczestniczących w realizacji zamówienia (konieczność kwarantanny, izolacji), a także konieczność zmiany organizacji pracy (praca zdalna, zachowanie dystansu społecznego).

Ponadto wystąpiły opóźnienia w uzgodnieniach z Enea Operator, wynikające z konieczności wykonania nowej dokumentacji projektowej w zakresie średniego napięcia. Na jej podstawie wykonawca musiał zamówić złącze kablowe (czas oczekiwania ok. 9 tygodni).

W tej sytuacji wykonawca nie był w stanie zakończyć prac objętych przedmiotem zamówienia w terminie umownym z uwagi na:

- proces technologiczny (konieczność pracy na czynnej oczyszczalni),
- kolejność wykonywania poszczególnych prac,
- kolejność przeprowadzenia niezbędnych prób i sprawdzeń, rozruch,
- konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wcześniej aneksem nr 4 do umowy na podstawie protokołu konieczności rozszerzono zakres umowy o roboty dodatkowe: wyrównanie korony ścian żelbetowych reaktora osadu czynnego, remont pokrycia dachowego oraz elewacji budynku stacji dmuchaw, wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku socjalno-administracyjnym.

Wykonanie tych robót było niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy.

Wcześniej aneksem nr 1 z 9.10.2019 rozszerzono zakres umowy o wykonanie korony żelbetowej osadnika wstępnego nr 2 oraz wykonanie dna (warstwy spadkowej) osadnika wstępnego nr 2. Wykonanie tych robót było niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania zakładanych efektów użytkowych.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zmiany spowodowane są okolicznościami, których zamawiający nie mógł przewidzieć. Wystąpiła konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną (roboty dodatkowe), wymagająca sporządzenia nowej dokumentacji projektowej i zamówienia dodatkowych elementów (złącze kablowe). Ponadto wystąpiły okoliczności związane z wystąpieniem pandemii COVID-19 – nieobecność osób uczestniczących w realizacji zamówienia (konieczność kwarantanny, izolacji), a także konieczność zmiany organizacji pracy (praca zdalna, zachowanie dystansu społecznego). W tej sytuacji wykonawca nie był w stanie zakończyć prac objętych przedmiotem zamówienia w terminie umownym z uwagi na:

- proces technologiczny (konieczność pracy na czynnej oczyszczalni),
- kolejność wykonywania poszczególnych prac,
- kolejność przeprowadzenia niezbędnych prób i sprawdzeń, rozruch,
- konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 28 999 188.35 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 29 098 593.10 PLN